



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CÍVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. PONTA NEGRA - BAIRRO TRÊS MARIAS - PORTO VELHO/RO
DATA: JUNHO DE 2022

REFERÊNCIA: SICRO(01/2022) SINAP(05/2022) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

e-DOC D47E625D
Proc 00600-00022342/2023-15-e

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										Período:	24/08/2024	à	20/09/2024	TOTAL ACUMULADO			
Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI	Data da elaboração	sexta-feira, 20 de setembro de 2024			Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)
										Executado	Total 04ª Medição	% Pago	% Acumulado				
				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS	UND												
				TRECHO 01 - RUA PONTA NEGRA					R\$ 1.237.672,92								R\$ -
1.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 26.214,09								R\$ -
	1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	370,09	449,10	R\$ 2.694,60		R\$ -		100%	6,00	100%	R\$ 2.694,60	R\$ -
	1.1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	762,68	925,51	R\$ 11.106,12		R\$ -		100%	12,00	100%	R\$ 11.106,12	R\$ -
	1.1.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	9,20	888,56	1.078,26	R\$ 9.919,99		R\$ -		100%	9,20	100%	R\$ 9.919,99	R\$ -
	1.1.4	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.869,41	0,38	0,46	R\$ 2.239,92		R\$ -		100%	4869,41	100%	R\$ 2.239,92	R\$ -
	1.1.5	COMP.30	Próprio	TAXAS E EMOLUENTES	und	1,00	208,87	253,46	R\$ 253,46		R\$ -		100%	1,00	100%	R\$ 253,46	R\$ -
1.2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 56.655,12								R\$ -
	1.2.1	BF02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	MÊS	6,00	7.781,23	9.442,52	R\$ 56.655,12	1,05	R\$ 9.914,65	18%	100%	6,00	100%	R\$ 56.655,12	R\$ -
1.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 75.059,49								R\$ -
	1.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	731,48	2,08	2,52	R\$ 1.843,32		R\$ -		100%	731,48	100%	R\$ 1.843,32	R\$ -
	1.3.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	1.682,40	1,92	2,32	R\$ 3.903,16		R\$ -		100%	1682,40	100%	R\$ 3.903,16	R\$ -
	1.3.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	20.777,39	0,44	0,53	R\$ 11.012,01		R\$ -		100%	20777,39	100%	R\$ 11.012,01	R\$ -
	1.3.4	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	1.167,27	40,43	49,06	R\$ 57.266,26		R\$ -		100%	1167,27	100%	R\$ 57.266,26	R\$ -
	1.3.5	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	223,97	3,81	4,62	R\$ 1.034,74		R\$ -		100%	223,97	100%	R\$ 1.034,74	R\$ -
1.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 222.670,68								R\$ -
	1.4.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	4.869,41	0,88	1,06	R\$ 5.161,57		R\$ -		100%	4869,41	100%	R\$ 5.161,57	R\$ -
	1.4.2	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	47.538,76	0,44	0,53	R\$ 25.195,54		R\$ -		100%	47538,76	100%	R\$ 25.195,54	R\$ -
	1.4.3	4011227	SICRO3	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	730,41	8,95	10,86	R\$ 7.932,25		R\$ -		100%	730,41	100%	R\$ 7.932,25	R\$ -
	1.4.4	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	730,41	9,46	11,47	R\$ 8.377,80		R\$ -		100%	730,41	100%	R\$ 8.377,80	R\$ -
	1.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	1.460,82	40,43	49,06	R\$ 71.667,82		R\$ -		100%	1460,82	100%	R\$ 71.667,82	R\$ -
	1.4.6	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	4.125,04	0,33	0,40	R\$ 1.650,01		R\$ -		100%	4125,04	100%	R\$ 1.650,01	R\$ -
	1.4.7	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	4.125,04	0,24	0,29	R\$ 1.196,26		R\$ -		100%	4125,04	100%	R\$ 1.196,26	R\$ -
	1.4.8	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	495,00	166,34	201,85	R\$ 99.915,75		R\$ -		100%	495,00	100%	R\$ 99.915,75	R\$ -
	1.4.9	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	2.185,68	0,60	0,72	R\$ 1.573,68		R\$ -		100%	2185,68	100%	R\$ 1.573,68	R\$ -
1.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 89.175,93								R\$ -
	1.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.267,73	54,51	66,14	R\$ 83.847,66		-R\$ 0,00		100%	1267,73	100%	R\$ 83.847,66	R\$ -
	1.5.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	74,93	58,60	71,11	R\$ 5.328,27		-R\$ 0,00		100%	74,93	100%	R\$ 5.328,27	R\$ -
1.6				DRENAGEM					R\$ 324.198,25								R\$ -
	1.6.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	1.316,66	5,20	6,31	R\$ 8.308,12		R\$ -		100%	1316,66	100%	R\$ 8.308,12	R\$ -
	1.6.2	4815671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATORIO	m³	939,38	15,16	18,39	R\$ 17.275,19		R\$ -		100%	939,38	100%	R\$ 17.275,19	R\$ -
	1.6.3	74010/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	1.174,23	1,97	2,39	R\$ 2.806,40		R\$ -		100%	1174,23	100%	R\$ 2.806,40	R\$ -
	1.6.4	4915609	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO	m²	707,25	2,04	2,47	R\$ 1.746,90		R\$ -		100%	707,25	100%	R\$ 1.746,90	R\$ -
	1.6.5	2003826	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	120,61	301,21	365,51	R\$ 44.084,16		R\$ -		100%	120,61	100%	R\$ 44.084,16	R\$ -
	1.6.6	2003822	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	327,23	205,65	249,55	R\$ 81.660,24		R\$ -		100%	327,23	100%	R\$ 81.660,24	R\$ -
	1.6.7	DRE03	Próprio	BOCA DE LOBO 130X130X110CM (DIM INT) - TIPO 01 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	19,00	4.006,37	4.861,72	R\$ 92.372,68		R\$ -		100%	19,00	100%	R\$ 92.372,68	R\$ -
	1.6.8	DRE04	Próprio	BOCA DE LOBO 150X150X130CM (DIM INT) - TIPO 02 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	5,00	4.456,60	5.408,08	R\$ 27.040,40		R\$ -		100%	5,00	100%	R\$ 27.040,40	R\$ -
	1.6.9	2003716	SICRO3	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	5,00	1.400,75	1.699,81	R\$ 8.499,05		R\$ -		100%	5,00	100%	R\$ 8.499,05	R\$ -
	1.6.10	DRE08	Próprio	TAMPA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPa, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND	24,00	237,76	288,52	R\$ 6.924,48		R\$ -		100%	24,00	100%	R\$ 6.924,48	R\$ -
	1.6.11	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	106,62	40,43	49,06	R\$ 5.230,77		R\$ -		100%	106,62	100%	R\$ 5.230,77	R\$ -
	1.6.12	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	3.359,60	0,44	0,53	R\$ 1.780,58		R\$ -		100%	3359,60	100%	R\$ 1.780,58	R\$ -
	1.6.13	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	415,40	52,51	63,72	R\$ 26.469,28		R\$ -		100%	415,40	100%	R\$ 26.469,28	R\$ -

Isael Araújo Reis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CÍVIS

e-DOC D47E625D
Proc 00600-00022342/2023-15-e

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. PONTA NEGRA - BAIRRO TRÊS MARIAS - PORTO VELHO/RO
DATA: JUNHO DE 2022

REFERÊNCIA: SICRO(01/2022) SINAPI(05/2022) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

LOCAL: R. PONTA NEGRA - BAIRRO TRÊS MARIAS - PORTO VELHO/RO DATA: JUNHO DE 2022										BDI: 21,35% BDI ASFALTO: 15,00%		EVOLUÇÃO PERÍODO (%) 13,78%				EVOLUÇÃO TOTAL (%) 100,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										4ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO					
										Período: 24/08/2024		à 20/09/2024							
										Data da elaboração: sexta-feira, 20 de setembro de 2024									
Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI	Executado	Total 04ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)		
1.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 27.721,39									R\$ -	
	1.7.1	06.22_INS.01	Próprio	TRANSPORTE DE CM-30 - COTAÇÃO DE 06.2022	T	5,16	552,94	635,88	R\$ 3.281,14		R\$ -		100%	5,16	100%	R\$ 3.281,14	R\$ -		
	1.7.2	06.22_INS.02	Próprio	TRANSPORTE DE RR 1-C - COTAÇÃO DE 06.2022	T	7,22	797,66	917,30	R\$ 6.622,90		R\$ -		100%	7,22	100%	R\$ 6.622,90	R\$ -		
	1.7.3	06.22_INS.03	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70 - COTAÇÃO DE 06.2022	T	28,02	552,94	635,88	R\$ 17.817,35		R\$ -		100%	28,02	100%	R\$ 17.817,35	R\$ -		
1.8				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 225.360,94									R\$ -	
	1.8.1	06.22_INS.04	Próprio	AQUISIÇÃO DE CM-30 - COTAÇÃO DE 06.2022	T	5,16	7.267,17	8.357,24	R\$ 43.123,35		R\$ -		100%	5,16	100%	R\$ 43.123,35	R\$ -		
	1.8.2	06.22_INS.05	Próprio	AQUISIÇÃO DE RR-1C - COTAÇÃO DE 06.2022	T	7,22	4.038,12	4.643,83	R\$ 33.528,45		R\$ -		100%	7,22	100%	R\$ 33.528,45	R\$ -		
	1.8.3	06.22_INS.06	Próprio	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO DE 06.2022	T	28,02	4.615,00	5.307,25	R\$ 148.709,14		R\$ -		100%	28,02	100%	R\$ 148.709,14	R\$ -		
1.9				CALÇADAS					R\$ 190.617,03									R\$ -	
	1.9.1	5501706	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	313,62	5,20	6,31	R\$ 1.978,94	261,34	R\$ 1.649,05	83%	100%	313,62	100%	R\$ 1.978,94	R\$ -		
	1.9.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	721,34	1,92	2,32	R\$ 1.673,50	601,10	R\$ 1.394,54	83%	100%	721,34	100%	R\$ 1.673,50	R\$ -		
	1.9.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	8.182,43	0,44	0,53	R\$ 4.336,68	6042,09	R\$ 3.202,30	74%	100%	8182,43	100%	R\$ 4.336,68	R\$ -		
	1.9.4	4815671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	193,99	15,16	18,39	R\$ 3.567,47	163,99	R\$ 3.015,77	85%	100%	193,99	100%	R\$ 3.567,47	R\$ -		
	1.9.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - OS COEFICIENTES INFORMADOS SÃO REFERENCIADOS NA COMPOSIÇÃO 94993 SINAPI	M²	1.816,61	63,99	77,65	R\$ 141.059,76	1516,61	R\$ 117.764,76	83%	100%	1816,61	100%	R\$ 141.059,76	R\$ -		
	1.9.6	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	255,11	75,14	91,18	R\$ 23.260,92	207,61	R\$ 18.929,87	81%	100%	255,11	100%	R\$ 23.260,92	R\$ -		
	1.9.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	26,25	95,55	115,94	R\$ 3.043,42	26,25	R\$ 3.043,42	100%	100%	26,25	100%	R\$ 3.043,42	R\$ -		
	1.9.8	4413200	SICRO3	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	m²	888,78	10,85	13,16	R\$ 11.696,34	888,78	R\$ 11.696,34	100%	100%	888,78	100%	R\$ 11.696,34	R\$ -		
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 86,74% E SEM BDI									R\$ 1.031.816,45	TOTAL		R\$	170.610,70						
PARCELA REFERENTE AO BDI									R\$ 205.856,47			TOTAL MEDIDO ACUMULADO		R\$	1.237.672,92				
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 86,74% - NÃO DESONERADO - E BDI									R\$ 1.237.672,92			SALDO		R\$					

Israel Araújo Reis



Assinado por **Guilherme Ritter Baldin** - Engenheiro Civil - Em: 24/10/2024, 13:03:39

e-DOC D47E625D
Proc 00600-00022342/2023-15-e