



Usuário: JULLIANA GALVAO CARDOZO
CPF: 949.102.782-49

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Sair do Sistema
01/07/25



[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#)

MEDIÇÃO

10.485.531/0001-75 - PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição

▼ Contrato de Repasse 913124/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento Nº 031/PGM/2024

- Medição
- Observações

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
07/02/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
07/02/2025	09/03/2025

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - CONTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - UIRAPURU	324.812,21	Período	151.519,48	46,65	118.366,85	36,44			
		Acumulado	151.519,48	46,65	118.366,85	36,44			
1.2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - CONJ MORAR MELHOR	314.078,83	Período	56.922,00	18,12	56.922,00	18,12			
		Acumulado	56.922,00	18,12	56.922,00	18,12			
Total	638.891,04	Período	208.441,48	32,63	175.288,85	27,44			
		Acumulado	208.441,48	32,63	175.288,85	27,44			

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

⏪ ⏩ 1 ⏴ ⏵



Usuário: JULIANA GALVAO CARDOZO
CPF: 949.102.782-49

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Sair do Sistema
01/07/25

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

10.485.531/0001-75 - PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Detalhar Medição 1

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 913124/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento Nº 031/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
07/02/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
07/02/2025	09/03/2025

1.1 - CONTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - UIRAPURU

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
010.782.942-83	ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS	Empresa	11140D/RO	08/05/2025 - 15:06:05
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Conveniente	8734D/RO	20/05/2025 - 13:04:10

— Frente de Obra: QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NO LOTEAMENTO UIRAPURU

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído
					Conveniente	Conveniente	Concedente / Mandatária
▼ ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	11.640,24			1	1		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3	MES				
▼ SERVIÇOS PRELIMINARES	43.094,21			1	1		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.		4.5	M2				
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO		3	MES				
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018		56	UN				
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018		299.02	M2				
TAXAS E EMOLUMENTOS 2023		1	TXKM				

				Concluído	Concluído	Concluído
▶	Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concedente / Mandatária
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		113.2	M		
▼	MOVIMENTO DE TERRA	3.924,61			1	1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		16.62	M3		
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		3.82	M3		
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO		3	MES		
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018		700.89	M2		
▼	MOVIMENTO DE TERRA	49.624,35			1	1
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018		7	M2		
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		113.7	KG		
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		12.8	M3		
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		12.8	M3		
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		49.28	M2		
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		73.65	M2		
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		619	KG		
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		26.88	M2		
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		133	KG		
▼	SUPERESTRUTURA	10.083,44			1	1
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		1.26	M3		
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		33.6	M2		
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		36.5	KG		
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		1.26	M3		
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		134	KG		
▼	MURETA	33.152,63			1	
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		217.76	M2		
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014		217.76	M2		
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017		217.76	M2		

				Concluído	Concluído	Concluído
▶	Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente / Concedente Mandatária
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		113.2	M2		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014		217.76	M2		
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		217.76	M2		
▶	ALAMBRADO	53.177,34				
▶	CAMPO	61.263,79				
▶	CALÇADA	11.084,83				
▶	DRENAGEM	20.589,52				
▶	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.650,71				
▶	ACESSIBILIDADE	5.714,53				
▶	OUTROS	812,01				
Total Medição 01 (R\$):					151.519,48	118.366,85
Acumulado Medição 01 (R\$):					151.519,48	118.366,85

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS
Data: 01/07/2025 18:06:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



Usuário: JULIANA GALVAO CARDOZO
CPF: 949.102.782-49

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Sair do Sistema
01/07/25

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

10.485.531/0001-75 - PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Detalhar Medição 1

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 913124/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento Nº 031/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
07/02/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
07/02/2025	09/03/2025

1.2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - CONJ MORAR MELHOR

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
010.782.942-83	ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS	Empresa	11140D/RO	08/05/2025 - 15:06:24
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Conveniente	8734D/RO	20/05/2025 - 13:03:18

— Frente de Obra: QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NO RESIDENCIAL MORAR MELHOR

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído
					Conveniente	Conveniente	Concedente / Mandatária
▼ ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	11.640,24			1	1		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3	MES				
▼ SERVIÇOS PRELIMINARES	43.160,45			1	1		
TAXAS E EMOLUMENTOS 2023		1	TXKM				
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		113.2	M				
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO		3	MES				
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018		56	UN				
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		4.5	M2				

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO		3	MES			
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018		283.24	M2			
▼ MOVIMENTO DE TERRA	2.121,31			1	1	
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018		700.89	M2			
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		3.82	M3			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		16.62	M3			
▶ INFRAESTRUTURA	49.624,35					
▶ SUPERESTRUTURA	10.083,44					
▶ MURETA	31.587,05					
▶ CAMPO	61.263,79					
▶ ALAMBRADO	53.177,34					
▶ DRENAGEM	14.376,25					
▶ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	31.988,07					
▶ OUTROS	5.056,54					
Total Medição 01 (R\$):				56.922,00	56.922,00	
Acumulado Medição 01 (R\$):				56.922,00	56.922,00	



Assinado por **Gustavo Portela Veras** - Engenheiro Civil - Em: 02/07/2025, 15:53:23



Assinado por **Julliana Galvão Cardozo** - Arquiteta - Em: 02/07/2025, 13:10:18