



Usuário: JULLIANA GALVAO CARDOZO
CPF: 949.102.782-49

Sair do Sistema
20/10/25

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#)

MEDIÇÃO

10.485.531/0001-75 - PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Medição 2

Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição

- ▼ Contrato de Repasse 913124/2021
- ▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento Nº 031/PGM/2024

Medição

Observações

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
07/02/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
10/03/2025	09/04/2025

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - CONTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - UIRAPURU	324.812,21	Período	146.115,48	44,98	118.004,32	36,33			
		Acumulado	297.634,96	91,63	236.371,17	72,77			
1.2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - CONJ MORAR MELHOR	314.078,83	Período	220.112,22	70,08	220.112,22	70,08			
		Acumulado	277.034,22	88,21	277.034,22	88,21			
Total	638.891,04	Período	366.227,70	57,32	338.116,54	52,92			
		Acumulado	574.669,18	89,95	513.405,39	80,36			

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

10.485.531/0001-75 - PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Detalhar Medição 2

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 913124/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento Nº 031/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
07/02/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
10/03/2025	09/04/2025

1.1 - CONTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - UIRAPURU

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
010.782.942-83	ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS	Empresa	11140D/RO	18/09/2025 - 08:41:39
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Conveniente	8734D/RO	10/10/2025 - 14:33:04

— Frente de Obra: QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NO LOTEAMENTO UIRAPURU

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	11.640,24			1	1	
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	43.094,21			1	1	
▶ MOVIMENTO DE TERRA	3.924,61			1	1	
▶ MOVIMENTO DE TERRA	49.624,35			1	1	
▶ SUPERESTRUTURA	10.083,44			1	1	
▶ MURETA	33.152,63			1	2	
▶ ALAMBRADO	53.177,34			2	2	

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ CAMPO	61.263,79			2		
▶ CALÇADA	11.084,83			2	2	
▶ DRENAGEM	20.589,52			2	2	
▶ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.650,71					
▶ ACESSIBILIDADE	5.714,53					
▶ OUTROS	812,01					
Total Medição 02 (R\$):				146.115,48	118.004,32	
Acumulado Medição 02 (R\$):				297.634,96	236.371,17	

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

10.485.531/0001-75 - PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Detalhar Medição 2

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 913124/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento Nº 031/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
07/02/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
10/03/2025	09/04/2025

1.2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - CONJ MORAR MELHOR

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
010.782.942-83	ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS	Empresa	11140D/RO	18/09/2025 - 08:43:07
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Conveniente	8734D/RO	10/10/2025 - 14:30:58

— Frente de Obra: QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NO RESIDENCIAL MORAR MELHOR

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído		Concedente / Mandatária
				Empresa	Conveniente	
▶ ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	11.640,24			1	1	
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	43.160,45			1	1	
▶ MOVIMENTO DE TERRA	2.121,31			1	1	
▶ INFRAESTRUTURA	49.624,35			2	2	
▶ SUPERESTRUTURA	10.083,44			2	2	
▶ MURETA	31.587,05			2	2	
▶ CAMPO	61.263,79			2	2	

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ALAMBRADO	53.177,34			2	2	
▶ DRENAGEM	14.376,25			2	2	
▶ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	31.988,07					
▶ OUTROS	5.056,54					
Total Medição 02 (R\$):				220.112,22	220.112,22	
Acumulado Medição 02 (R\$):				277.034,22	277.034,22	



Documento assinado digitalmente

GUSTAVO PORTELA VERAS

Data: 23/10/2025 11:30:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS

Data: 21/10/2025 09:31:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>