



Usuário: GUSTAVO PORTELA VERAS

CPF: 846.952.262-00

Sair do Sistema

28/01/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

10.485.531/0001-75 - PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Detalhar Medição 3

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 913124/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento N° 031/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto

07/02/2025

Situação

Em Análise pelo Concedente/Mandatária

Data de Início da Medição

10/04/2025

Data Fim da Medição

30/11/2025

1.1 - CONTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - UIRAPURU

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
010.782.942-83	ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS	Empresa	11140D/RO	03/12/2025 - 07:13:19
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Conveniente	8734D/RO	08/12/2025 - 13:30:57

— Frente de Obra: QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NO LOTEAMENTO UIRAPURU

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído
					Conveniente	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	11.640,24			1	1		
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	43.094,21			1	1		
▶ MOVIMENTO DE TERRA	3.924,61			1	1		
▶ MOVIMENTO DE TERRA	49.624,35			1	1		
▶ SUPERESTRUTURA	10.083,44			1	1		
▶ MURETA	33.152,63			1	2		
▶ ALAMBRADO	53.177,34			2	2		
▼ CAMPO	61.263,79			2	3		

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído
					Conveniente	Conveniente	Concedente / Mandatária
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		39.9	M3				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.		665	M2				
▶ CALÇADA	11.084,83				2	2	
▶ DRENAGEM	20.589,52				2	2	
▼ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.650,71				3	3	
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016		130	M				
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017		60	M				
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		24	UN				
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022		38	M				
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)		3	UN				
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020		8	UN				
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		6	UN				
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		537.48	M				
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM		6	UN				
▼ ACESSIBILIDADE	5.714,53				3	3	
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020		8	M				
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",		1	UN				
▼ OUTROS	812,01				3	3	
PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,40 X 0,60M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		1	UN				
Total Medição 03 (R\$):					27.177,25	88.441,04	
Acumulado Medição 03 (R\$):					324.812,21	324.812,21	