



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Mário Andreazza, 8072 - Bairro Juscelino Kubitschek - CEP 76829374 - Porto Velho -
RO

Boletim

Porto Velho. 23 de outubro de 2025.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS - DOC DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS						REPROGRAMÇÃO PMPV (ADITIVO)			
						OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS COM GRAMA SINTÉTICA			
						LOCAL: BAIRRO AEROCULUBE			
						DATA DA PLANILHA: 03/06/2025			
						REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2023 - RO SBC - 03/2023 - PVO - PORTO VELHO - RO ORSE - 11/2022 - SERGIPE			
						BDI OBRA: 20,35%			
						DESCONTO DA EMPRESA:		17,60%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADITIVO									
ADITIVO - MEDIÇÃO 1									
Item	Banco	Descrição	Und	Quantidade Aditivo	Preço Unitário c/ BDI	Valor Total c/ BDI Contratado	Quantidade Executada	Valor Aferido (R\$)	Evolução (%)
1.0		CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NO LOTEAMENTO UIRAPURU				R\$ 2.359,65			
3.0		MOVIMENTO DE TERRA							
3.4	20017 SBC	ATERRO COMPACTADO IMPERMEAVEL COM MEIO MECANICO CAMADAS 0,10 m	m³	436,58	R\$ 84,06	R\$ 36.698,71	436,58	R\$ 36.698,71	100,00%
9.0		CALÇADA				R\$ 2.359,65			
9.3	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	m²	129,30	R\$ 18,25	R\$ 2.359,65	0,00	R\$ -	0,00%
Total Geral C/ BDI						R\$ 39.058,36		R\$ 36.698,71	

Documento assinado digitalmente
GUSTAVO PORTELA VERAS
Data: 21/10/2025 13:01:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS
Data: 21/10/2025 14:11:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Portela Veras, Fiscal**, em 23/10/2025, às 15:25, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0133494** e o código CRC **6A3D17E5**.



019.000022/2025-37

0133494v5