

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

10.485.531/0001-75 - PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Detalhar Medição 3

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 913124/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento Nº 031/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
07/02/2025	Em Análise pelo Concedente/Mandatária
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
10/04/2025	30/11/2025

1.2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA - CONJ MORAR MELHOR

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
010.782.942-83	ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA REIS	Empresa	11140D/RO	03/12/2025 - 07:14:13
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Conveniente	8734D/RO	08/12/2025 - 13:28:55

— Frente de Obra: QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NO RESIDENCIAL MORAR MELHOR

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído
					Conveniente	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	11.640,24				1	1	
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	43.160,45				1	1	
▶ MOVIMENTO DE TERRA	2.121,31				1	1	
▶ INFRAESTRUTURA	49.624,35				2	2	
▶ SUPERESTRUTURA	10.083,44				2	2	
▶ MURETA	31.587,05				2	2	
▶ CAMPO	61.263,79				2	2	
▶ ALAMBRADO	53.177,34				2	2	

				Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.			
▶ DRENAGEM	14.376,25			2	2	
▼ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	31.988,07			3	3	
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017		60	M			
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022		160.35	M			
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		2	UN			
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016		15.3	M			
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM		6	UN			
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		24	UN			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		10	M			
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2	UN			
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		2	UN			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		642.7	M			
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		3	UN			
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020		10	UN			
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)		1	UN			
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		6	UN			
ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2	UN			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1	UN			
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		6	UN			
▼ OUTROS	5.056,54			3	3	
PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,40 X 0,60M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		1	UN			
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",		1	UN			
Total Medição 03 (R\$):				37.044,61	37.044,61	
Acumulado Medição 03 (R\$):				314.078,83	314.078,83	