

Objeto: Construção da Praça Flamboyant Contratada: F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA Contrato nº 051/PGM/2024 Início de Obra:						1ª MEDIÇÃO									
						Evolução Total (%)			81,20%			Período		à	
						EXECUTADO FÍSICO			EXECUTADO FÍSICO (%)			Data Elaboração		09/10/2024	
						EXECUTADO FÍSICO			EXECUTADO FÍSICO (%)			EXECUTADO FINANCEIRO			SALDO
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	QUANT. ANTERIOR	QUANT. PERÍODO	QUANT. ACUMULADO	% ANTERIOR	% PERÍODO	% ACUMULADO	VALOR ANTERIOR	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	LIMPEZA														
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 05/2018	M²	4.832,87	R\$ 3,57	R\$ 17.253,35		4.832,87	4.832,87	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 17.253,35	R\$ 17.253,35	R\$ -
1.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M² - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M³	555,78	R\$ 8,29	R\$ 4.607,42		555,78	555,78	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 4.607,42	R\$ 4.607,42	R\$ -
1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (BOTA FORA); DMT= 1,3 KM.	M³xKM	722,51	R\$ 2,07	R\$ 1.495,60		722,51	722,51	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 1.495,60	R\$ 1.495,60	R\$ -
1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada (BOTA FORA); DMT= 22,00 KM.	M³xKM	12.227,16	R\$ 1,88	R\$ 22.987,06		12.227,16	12.227,16	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 22.987,06	R\$ 22.987,06	R\$ -
	TOTAL DO ITEM 1.1				R\$ 46.343,43							R\$ -	R\$ 46.343,43	R\$ 46.343,43	R\$ -
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS														
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS	MÊS	5,00	R\$ 921,03	R\$ 4.605,15		1,00	1,00	0%	20%	20%	R\$ -	R\$ 921,03	R\$ 921,03	R\$ 3.684,12
1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	R\$ 1.338,57	R\$ 6.692,85		1,00	1,00				R\$ -	R\$ 1.338,57	R\$ 1.338,57	R\$ 5.354,28
1.2.3	Mobilização de container - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300KG momento máximo de carga 5,8TM, alcance máximo 7,60m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 KG potência 189 CV - CHP diurno (Container escritório e sanitário)	H	2,00	R\$ 264,07	R\$ 528,14		2,00	2,00				R\$ -	R\$ 528,14	R\$ 528,14	R\$ -
1.2.4	Desmobilização de container - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300KG momento máximo de carga 5,8TM, alcance máximo 7,60m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 KG potência 189 CV - CHP diurno (Container escritório e sanitário)	H	2,00	R\$ 264,07	R\$ 528,14		-	-				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,14
1.2.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016	M²	12,00	R\$ 825,68	R\$ 9.908,16		12,00	12,00	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 9.908,16	R\$ 9.908,16	R\$ -
1.2.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016	M²	16,00	R\$ 572,18	R\$ 9.154,88		16,00	16,00	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 9.154,88	R\$ 9.154,88	R\$ -
1.2.7	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 02/2016. PA	UNID	1,00	R\$ 4.955,12	R\$ 4.955,12		1,00	1,00	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 4.955,12	R\$ 4.955,12	R\$ -
1.2.8	HIDRÔMETRO DN 20 (½). 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	UNID	1,00	R\$ 104,13	R\$ 104,13		-	-	0%	0%	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,13
1.2.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UNID	1,00	R\$ 1.832,71	R\$ 1.832,71		1,00	1,00	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 1.832,71	R\$ 1.832,71	R\$ -
	TOTAL DO SUBITEM 1.2				R\$ 38.309,28							R\$ -	R\$ 28.638,61	R\$ 28.638,61	R\$ 9.670,67
1.3	TAPUME														
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M²	237,52	R\$ 82,39	R\$ 19.569,27		127,68	127,68	0%	54%	54%	R\$ -	R\$ 10.519,56	R\$ 10.519,56	R\$ 9.049,71
	TOTAL DO SUBITEM 1.3				R\$ 19.569,27							R\$ -	R\$ 10.519,56	R\$ 10.519,56	R\$ 9.049,71
1.4	PLACA DE OBRA														
1.4.1	Placa de Obra - Com chapa de Aço Galvanizado, com suporte em estrutura de madeira - Padrão Governo Federal	M²	8,00	R\$ 318,94	R\$ 2.551,52		8,00	8,00	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 2.551,52	R\$ 2.551,52	R\$ -
	TOTAL DO SUBITEM 1.4				R\$ 2.551,52							R\$ -	R\$ 2.551,52	R\$ 2.551,52	R\$ -
	TOTAL DO ITEM 1.0				R\$ 106.773,50							R\$ -	R\$ 88.053,12	R\$ 88.053,12	R\$ 18.720,38
2.0	SEGURANÇA DO TRABALHO														
2.1	PROGRAMA CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7	UNID	1,00	R\$ 2.773,43	R\$ 2.773,43		1,00	1,00	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 2.773,43	R\$ 2.773,43	R\$ -
2.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E Pcmat) - DEVE ATENDER AS NR 1, NR 9 E NR 18.	UNID	1,00	R\$ 3.931,77	R\$ 3.931,77		1,00	1,00	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 3.931,77	R\$ 3.931,77	R\$ -
	TOTAL DO ITEM 2.0				R\$ 6.705,20							R\$ -	R\$ 6.705,20	R\$ 6.705,20	R\$ -
3.0	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS														
3.1	Topografia - Locação de área contendo serviços topográficos	M²	4.832,87	R\$ 0,35	R\$ 1.691,50		4.832,87	4.832,87	0%	100%	100%	R\$ -	R\$ 1.691,50	R\$ 1.691,50	R\$ -
	TOTAL DO ITEM 3.0				R\$ 1.691,50							R\$ -	R\$ 1.691,50	R\$ 1.691,50	R\$ -
4.0	URBANISMO														
4.1	REVITALIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO PERGOLADO TIPO 01 (RETANGULAR)														
4.1.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021	M²	59,46	R\$ 12,85	R\$ 764,06		-	-	0%	0%	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 764,06
4.1.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021	M²	59,46	R\$ 10,03	R\$ 596,38		-	-	0%	0%	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 596,38
	TOTAL DO ITEM 4.1				R\$ 1.360,44							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.360,44
4.2	REVITALIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO PERGOLADO TIPO 02 (OCTAGONAL - QUIOSQUE PICNIC)														
4.2.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021	M²	98,19	R\$ 12,85	R\$ 1.261,69		-	-	0%	0%	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.261,69
4.2.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021	M²	98,19	R\$ 10,03	R\$ 984,81		-	-	0%	0%	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 984,81
	TOTAL DO ITEM 4.2				R\$ 2.246,50							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.246,50
	TOTAL DO ITEM 4.0				R\$ 3.606,94							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.246,50
	TOTAL DOS ITENS				R\$ 118.777,14							R\$ -	R\$ 96.449,82	R\$ 96.449,82	R\$ 20.966,88



Assinado por **Julliana Galvão Cardozo** - Arquiteta - Em: 25/10/2024, 09:21:25



Assinado por **Silvana Medeiros De Moraes Dias** - Engenheira Civil - Em: 25/10/2024, 08:57:26