

 Objeto: Construção da Praça Flamboyant Contratada: F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA		Contrato nº 051/PGM/2024 Início de Obra:				4ª MEDIÇÃO										
						Evolução Total (%)			Período		23/11/2024		à		28/12/2024	
									Data Elaboração				09/10/2024			
						EXECUTADO FÍSICO			EXECUTADO FINANCEIRO				SALDO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	QUANT. ANTERIOR	QUANT. PERÍODO	QUANT. ACUMULADO	VALOR ANTERIOR	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	LIMPEZA															
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M²	4.832,87	R\$ 3,57	R\$ 17.253,35	4.832,87	-	4.832,87	R\$ 17.253,35	R\$ -	R\$ 17.253,35	R\$ -				
1.1.2	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M³	555,78	R\$ 8,29	R\$ 4.607,42	555,78	-	555,78	R\$ 4.607,42	R\$ -	R\$ 4.607,42	R\$ -				
1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (BOTA FORA): DMT= 1,3 KM.	M³xKM	722,51	R\$ 2,07	R\$ 1.495,60	722,51	-	722,51	R\$ 1.495,60	R\$ -	R\$ 1.495,60	R\$ -				
1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada (BOTA FORA): DMT= 22,00 KM.	M³xKM	12.227,16	R\$ 1,88	R\$ 22.987,06	12.227,16	-	12.227,16	R\$ 22.987,06	R\$ -	R\$ 22.987,06	R\$ -				
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 46.343,43				R\$ 46.343,43	R\$ -	R\$ 46.343,43	R\$ -				
1.2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS	MÊS	5,00	R\$ 921,03	R\$ 4.605,15	1,00	4,00	5,00	R\$ 921,03	R\$ 3.684,12	R\$ 4.605,15	R\$ -				
1.2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	R\$ 1.338,57	R\$ 6.692,85	1,00	4,00	5,00	R\$ 1.338,57	R\$ 5.354,28	R\$ 6.692,85	R\$ -				
1.2.3	Mobilização de container - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300KG momento máximo de carga 5,8TM, alcance máximo 7,60m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 KG potência 189 CV - CHP diurno (Container escritório e sanitário)	H	2,00	R\$ 264,07	R\$ 528,14	-	-	2,00	R\$ 528,14	R\$ -	R\$ 528,14	R\$ -				
1.2.4	Desmobilização de container - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300KG momento máximo de carga 5,8TM, alcance máximo 7,60m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 KG potência 189 CV - CHP diurno (Container escritório e sanitário)	H	2,00	R\$ 264,07	R\$ 528,14	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 528,14	R\$ 528,14	R\$ -				
1.2.5	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	12,00	R\$ 825,68	R\$ 9.908,16	12,00	-	12,00	R\$ 9.908,16	R\$ -	R\$ 9.908,16	R\$ -				
1.2.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M²	16,00	R\$ 572,18	R\$ 9.154,88	16,00	-	16,00	R\$ 9.154,88	R\$ -	R\$ 9.154,88	R\$ -				
1.2.7	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	UNID	1,00	R\$ 4.955,12	R\$ 4.955,12	1,00	-	1,00	R\$ 4.955,12	R\$ -	R\$ 4.955,12	R\$ -				
1.2.8	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UNID	1,00	R\$ 104,13	R\$ 104,13	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,13				
1.2.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREP, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_PS	UNID	1,00	R\$ 1.832,71	R\$ 1.832,71	1,00	-	1,00	R\$ 1.832,71	R\$ -	R\$ 1.832,71	R\$ -				
1.3	TAPUME				R\$ 38.309,28				R\$ 28.638,61	R\$ 9.566,54	R\$ 38.205,15	R\$ 104,13				
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M²	237,52	R\$ 82,39	R\$ 19.569,27	127,68	-	127,68	R\$ 10.519,56	R\$ -	R\$ 10.519,56	R\$ 9.049,71				
1.4	PLACA DE OBRA				R\$ 19.569,27				R\$ 10.519,56	R\$ -	R\$ 10.519,56	R\$ 9.049,71				
1.4.1	Placa de Obra - Com chapa de Aço Galvanizado, com suporte em estrutura de madeira - Padrão Governo Federal	M²	8,00	R\$ 318,94	R\$ 2.551,52	8,00	-	8,00	R\$ 2.551,52	R\$ -	R\$ 2.551,52	R\$ -				
					R\$ 2.551,52				R\$ 2.551,52	R\$ -	R\$ 2.551,52	R\$ -				
					R\$ 106.773,50				R\$ 88.053,12	R\$ 9.566,54	R\$ 97.619,66	R\$ 9.153,84				
2.0	SEGURANÇA DO TRABALHO															
2.1	PROGRAMA CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7	UNID	1,00	R\$ 2.773,43	R\$ 2.773,43	1,00	-	1,00	R\$ 2.773,43	R\$ -	R\$ 2.773,43	R\$ -				
2.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCmat) - DEVE ATENDER AS NR 1, NR 9 E NR 18.	UNID	1,00	R\$ 3.931,77	R\$ 3.931,77	1,00	-	1,00	R\$ 3.931,77	R\$ -	R\$ 3.931,77	R\$ -				
					R\$ 6.705,20				R\$ 6.705,20	R\$ -	R\$ 6.705,20	R\$ -				
3.0	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS															
3.1	Topografia - Locação de área contendo serviços topográficos	M²	4.832,87	R\$ 0,35	R\$ 1.691,50	4.832,87	-	4.832,87	R\$ 1.691,50	R\$ -	R\$ 1.691,50	R\$ -				
					R\$ 1.691,50				R\$ 1.691,50	R\$ -	R\$ 1.691,50	R\$ -				
4.0	URBANISMO															
4.1	REVITALIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO PERGOLADO TIPO 01 (RETANGULAR)															
4.1.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M²	59,46	R\$ 12,85	R\$ 764,06	-	59,46	59,46	R\$ -	R\$ 764,06	R\$ 764,06	R\$ -				
4.1.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M²	59,46	R\$ 10,03	R\$ 596,38	-	59,46	59,46	R\$ -	R\$ 596,38	R\$ 596,38	R\$ -				
					R\$ 1.360,44				R\$ -	R\$ 1.360,44	R\$ 1.360,44	R\$ -				
4.2	REVITALIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO PERGOLADO TIPO 02 (OCTAGONAL - QUIOSQUE PICNIC)															
4.2.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M²	98,19	R\$ 12,85	R\$ 1.261,69	-	98,19	98,19	R\$ -	R\$ 1.261,69	R\$ 1.261,69	R\$ -				
4.2.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M²	98,19	R\$ 10,03	R\$ 984,81	-	98,19	98,19	R\$ -	R\$ 984,81	R\$ 984,81	R\$ -				
					R\$ 2.246,50				R\$ -	R\$ 2.246,50	R\$ 2.246,50	R\$ -				
					R\$ 3.606,94				R\$ -	R\$ 3.606,94	R\$ 3.606,94	R\$ -				
					R\$ 118.777,14				R\$ 96.449,82	R\$ 13.173,48	R\$ 109.623,30	R\$ 9.153,84				

ANDERSON MICHAEL
PESTANA
PRIVADO:03122233312
Assinado de forma digital por
ANDERSON MICHAEL PESTANA
PRIVADO:03122233312
Dados: 2025.06.23 13:31:16
-04'00'



Assinado por **Julliana Galvão Cardozo** - Arquiteta - Em: 23/06/2025, 13:56:42



Assinado por **Silvana Medeiros De Moraes Dias** - Engenheira Civil - Em: 23/06/2025, 13:54:44